

Акт
выездной плановой проверки
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Кургана
(ДЖКХ Администрации г. Кургана)

город Курган

30.03.2018

Выездная плановая проверка проведена на основании приказа Управления Федерального казначейства по Курганской области от 02.03.2018 № 159 «О назначении выездной плановой проверки в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана» в соответствии с пунктом 42 Плана контрольных мероприятий Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на 2018 год, пунктом 6 Плана контрольных мероприятий Управления Федерального казначейства по Курганской области на 2018 год.

Тема выездной проверки: проверка использования средств Государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставленных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за период 2017 год.

Идентификатор контрольного мероприятия 2018-ПВ.042.1006-4300.023

Проверяемый период: 2017 год.

Выездная проверка проведена проверочной группой в составе: главный контролер-ревизор контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального казначейства по Курганской области Курячий К.О. (руководитель проверочной группы), контролер-ревизор контрольно-ревизионного отдела в финансово-бюджетной сфере Управления Федерального казначейства по Курганской области Пахаруков А.С.

Срок проведения выездной проверки, не включая периоды её приостановления, составил 16 рабочих дней с 07.03.2018 по 30.03.2018.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование объекта контроля - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана.

Сокращенное наименование – ДЖКХ Администрации г. Кургана.

Юридический и почтовый адрес ДЖКХ Администрации г. Кургана: 640002, г. Курган, площадь имени В.И. Ленина, дом 1.

Телефон: (3522) 42-85-00.

Идентификационный номер налогоплательщика 4501172583.

Основной государственный регистрационный номер 1114501015771.

Общероссийский классификатор предприятий и организаций 69359275.

Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления 37401000000.

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований 37701000001.

Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления 3300200.

Общероссийский классификатор форм собственности 14.

Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 75404.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 84.11.3.

Решением Курганской городской Думы от 26.09.2016 № 188 «О структуре Администрации города Кургана» (приложение № 8) утверждено Положение о Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана.

ДЖКХ Администрации г. Кургана являлся органом Администрации города Кургана и создан в целях решения вопросов местного значения и для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Кургана федеральными законами и законами Курганской области.

ДЖКХ Администрации г. Кургана находился в подчинении Руководителя Администрации города Кургана.

Основными целями деятельности ДЖКХ Администрации г. Кургана являлись:

- организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства;
- обеспечение бесперебойного коммунального обслуживания населения, устойчивой работы объектов тепло-, водо-, газо- и электроснабжения;
- развитие жилищно-коммунального хозяйства;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа;
- обеспечение проживающих в городе Кургане и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;
- организация строительства для муниципальных нужд и содержание муниципального жилищного фонда.

Задачами ДЖКХ Администрации г. Кургана являлись:

- организация и проведение реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечение их доступности для жителей города;
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилья;
- создание благоприятных условий для развития рынка транспортных услуг;
- организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

ДЖКХ Администрации г. Кургана в соответствии с возложенными на него задачами осуществлял следующие функции:

- организовывал работу по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
- обеспечивал управление муниципальным жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры, организовывал содержание муниципального жилищного фонда;
- организовывал строительство для муниципальных нужд, осуществлял деятельность по организации эксплуатации, текущему и капитальному ремонту муниципального жилищного фонда; организовывал планирование, проведение, а

также осуществлял контроль за капитальным ремонтом многоквартирных домов в городе Кургане в рамках федерального законодательства и муниципальных программ, финансируемых из бюджета города Кургана и т.п.

За проверяемый период действовали лицевые счета, открытые в УФК по Курганской области:

- 936.00.000.0 - лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств в Департаменте финансов и имущества Администрации города Кургана;

- 936.01.003.1- лицевой счет получателя средств бюджета в Департаменте финансов и имущества Администрации города Кургана;

- 936.01.003.3 - лицевой счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение бюджета города в Департаменте финансов и имущества Администрации города Кургана;

- 04433P54030 - лицевой счет администратора доходов бюджета города Кургана в Управлении Федерального казначейства по Курганской области;

- 01433P54030 - лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств в Управлении Федерального казначейства по Курганской области;

- 03433P54030 - лицевой счет получателя средств бюджета в Управлении Федерального казначейства по Курганской области.

В проверяемом периоде правом первой подписи денежных и расчетных документов были наделены:

- заместитель Руководителя Администрации города Кургана, директор Гонцов Александр Николаевич.

правом второй подписи:

- заведующая сектором бухгалтерского учета, главный бухгалтер Жеребцова Екатерина Михайловна;

- главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов Вардугина Наталья Юрьевна;

- главный специалист сектора бухгалтерского учета Менщикова Светлана Владимировна.

Перечень законодательных и нормативных правовых актов, соблюдение которых изучено при проведении контрольного мероприятия прилагается. Приложение № 1.

Настоящей проверкой установлено:

1. Проверка соблюдения требований Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» при использовании органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления средств, предоставленных Фондом на увеличение лимитов финансовой поддержки субъектов Российской Федерации в 2017 году.

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для предоставления финансовой поддержки Курганской области Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) постановлением Правительства Курганской области от 10.06.2013 № 257 (в редакции постановления Правительства Курганской области от 11.04.2017) утверждена региональная адресная Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области на 2013-2017 годы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» региональная адресная Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда утверждена на период до 1 сентября 2017 года.

В муниципальном образовании город Курган (далее – муниципальное образование) в 2017 году действовала муниципальная адресная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы», утвержденная постановлением Администрации города Курсана от 08.04.2014 № 2629 (в редакции постановления Администрации города Курсана от от 23.01.2017 № и от 05.10.2017 № 7547). Приложение № 2.

Согласно Паспорту муниципальной адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» стоимость переселения граждан в 2016 году с завершением до 01 сентября 2017 года составляла 768 629 956,8 рублей, в том числе:

- в 2016 году 497 540 135,10 рублей, в том числе:
 - 335 647 235,10 рублей за счет средств Фонда;
 - 89 840 900,0 рублей за счет средств областного бюджета;
 - 72 052 000,0 рублей за счет городского бюджета;
- в 2017 году 284 011 631,1 рублей, в том числе:
 - 121 198 357,7 рублей за счет средств Фонда;
 - 90 894 609,9 рублей за счет средств областного бюджета;
 - 71 918 663,7 рублей за счет городского бюджета.

В 2016 году в целях реализации муниципальной адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» между Администрацией города Курсана и Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области заключено Соглашение от 28.01.2016 № 1ПС о направлении в 2016 году в бюджет города Курсана средства Фонда и субсидий областного бюджета для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (с изменениями внесенными Дополнительными соглашениями от 25.08.2016 № 1 и от 14.07.2017 № 2). Приложение № 3.

Согласно пункту 2.2 Соглашения от 28.01.2016 № 1ПС, пункту 1.1 Дополнительного соглашения от 14.07.2017 № 2 Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области обязуется обеспечить направление в 2016 году бюджету муниципального образования:

- средства Фонда – 63 316 831,30 рублей,
- средства областного бюджета – 266 307 994,00 рублей (софинансирование – 26 389 789,00 рублей, дополнительное финансирование перечисляется после заключения муниципального контракта на долевое строительство, покупку помещений – 239 918 205,0 рублей),
- средства Фонда – 393 528 761,50 рублей (после принятия решения Правлением Фонда).

Согласно пункту 2.3 Соглашения от 28.01.2016 № 1ПС муниципальное образование обязуется обеспечить долевое финансирование за счет средств городского бюджета в размере 151 108 756,00 рублей, осуществить достижение планируемых показателей муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» до 01.09.2017.

Суммы финансирования, предусмотренные соглашением от 28.01.2016 № 1ПС, соответствовали стоимости переселения граждан в 2016, 2017 годах муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы».

В 2017 году из Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в Департамент финансов Администрации города Кургана для выполнения муниципальной адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» перечислены денежные средства в общей сумме 440 110 036,32 рублей, в том числе:

- 194 986 876,29 рублей за счет средств Фонда;
- 135 305 071,48 рублей за счет средств областного бюджета;
- 109 799 322,18 рублей за счет бюджета города.

Приложение № 4,5.

Из Департамента финансов Администрации города Кургана Справками уведомлениями об изменении сметных назначений финансирования доведены лимиты бюджетных обязательств до ДЖКХ Администрации г. Кургана в сумме 435 130 792,85 рублей, в том числе:

- 194 843 000,67 рублей за счет средств Фонда;
- 130 488 470,00 рублей за счет областного бюджета;
- 109 799 322,18 рублей за счет бюджета города.

Бюджетные сметные назначения доведены по направлениям:

- глава 936 «Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана»,

- раздел, подраздел 0501 «Жилищное хозяйство»,

- целевая статья 1400409502 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства Фонда),

- целевая статья 1400409602 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (средства областного бюджета),

- целевая статья 14004S9602 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,

- вид расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность».

Приложение № 6.

По состоянию на 01.01.2018 неисполненные назначения по лимитам бюджетных обязательств составили в общей сумме 2 873 322,38 рублей, в том числе:

- 2 854 554,65 рублей средства Фонда;
- 18 767,73 рублей средства областного бюджета.

Приказом Департамента финансов Администрации города Кургана от 27.09.2017 № 993 произведен возврат субсидии выделенной в 2017 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на лицевой счет

Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в сумме 7 833 799,48 рублей, в том числе:

- 2 998 430,14 рублей средства Фонда (заявка на возврат от 27.09.2017 № 26);
- 4 835 369,21 рублей средства областного бюджета (заявка на возврат от 27.09.2017 №25).

Приказом Департамента финансов Администрации города Кургана от 27.09.2017 № 994 произведен возврат субсидии, выделенной в 2016 году на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на лицевой счет Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в сумме 3 216 688,56 рублей, в том числе:

- 2 939 620,33 рублей средства Фонда (заявка на возврат от 27.09.2017 № 24);
- 277 068,23,21 рублей средства областного бюджета (заявка на возврат от 27.09.2017 № 22).

Возврат произведен в связи с исключением из муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» 13 квартир. Приложение № 7.

Проверкой законности расходования и целевого использования средств, направленных на реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» в соответствии с требованиями статей 16,20 Федерального закона № 185-ФЗ, в 2017 году, нарушения не установлены.

В соответствии с частью 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» этап 2016 года муниципальной адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» должен быть реализован не позднее чем 01 сентября 2017 года.

Согласно Приложению 3 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на 2013-2017 годы (в редакции постановления Администрации города Кургана от 23.01.2017) планируемые показатели выполнения составили: расселяемая площадь – 20600 квадратных метров, количество переселенных граждан – 1798.

По состоянию на 01.09.2017г. муниципальным образованием город Курган не исполнены показатели муниципальной программы (в редакции постановления Администрации города Кургана от 23.01.2017), а именно: количество переселённых граждан – 1626 человек (исполнение – 90,4%), расселённая площадь – 20233 кв.м. (исполнение – 98,2%).

Таким образом, в нарушение требований части 11 статьи 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ, по состоянию на 01.09.2017 этап 2016 года муниципальной адресной Программы, выполнен не в полном объёме, на который выделена финансовая поддержка за счёт средств Фонда в сумме 194 843 000,67 рублей.

Изменениями, внесенными постановлением Администрацией города Кургана от 05.10.2017 № 7547 «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 08 апреля 2014 года № 2629 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» показатели уменьшены и составили: количество переселенных граждан – 1626, расселяемая площадь – 20233 квадратных метров.

Согласно отчету о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда по состоянию на 15.01.2018 количество переселенных граждан составило – 1560, 564 единицы помещений, площадью – 19411,7 квадратных метров. Не расселенных граждан в связи с непредвиденными обстоятельствами – 66 человек, 26 единиц помещений, площадью 821,3 квадратных метра.

Согласно Реестра непредвиденных обстоятельств к отчету о ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, основания по которым граждане не переселены по состоянию на 15.01.2018 – судебные разбирательства в количестве 26. Приложение № 8.

2. Соответствие заключения и исполнения государственных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд за счет средств Фонда действующему законодательству Российской Федерации.

В целях реализации муниципальной адресной Программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы, утвержденной Постановлением Администрации города Кургана от 08.04.2014 № 2629 (в редакции постановления Администрации города Кургана от 05.10.2017 № 7547), ДЖКХ Администрации г. Кургана заключено 359 муниципальных контрактов на приобретение 590 квартир (из них фактически предоставлено на момент проверки – 567).

По 23 квартирам на момент проведения проверки продолжается судебное разбирательство, в связи подачей в Курганский городской суд исковых заявлений Администрацией города Кургана к гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Выборочной проверкой использования средств Фонда, направляемых на строительство и приобретение жилья для расселения, проведенной по 2 муниципальным контрактам, заключенным ДЖКХ Администрации г. Кургана с ООО «Эверест», ООО «Промресурс», нарушений не установлено.

Между ДЖКХ Администрации г. Кургана и ООО «Промресурс» заключен муниципальный контракт от 23.11.2016 № 0143300006916000474-0113625-01 на приобретение 1 квартиры в муниципальную собственность путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья по адресу г. Курган, мкр.11, участок № 6.

Предметом муниципального контракта является приобретение объекта долевого строительства, однокомнатной квартиры площадью 31,5 квадратных метров ДЖКХ Администрации г. Кургана в собственность муниципального образования города Кургана.

Согласно пункту 4.1 муниципального контракта ООО «Промресурс» обязуется осуществить ввод многоквартирного дома в эксплуатацию и передать ДЖКХ Администрации г. Кургана объект долевого строительства по акту приема-передачи не позднее 01 июня 2017 года.

В соответствии с пунктом 5.1 цена муниципального контракта составляет 919 920,00 рублей, в том числе:

- 252 889,27 рублей за счет средств Фонда;
- 587 335,01 рублей за счет средств областного бюджета;
- 79 695,72 рублей за счет бюджета города.

Пунктами 10.5, 10.6 муниципального контракта предусмотрено обязательное условие об ответственности ООО «Промресурс» за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств.

Проверкой исполнения муниципального контракта установлено: объект долевого строительства (квартира) передан ДЖКХ Администрации г. Кургана согласно акта приема-передачи от 19.08.2017 № 1 и товарной накладной от 23.08.2017 № 116. В соответствии с пунктом 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пунктом 10.5 муниципального контракта заказчиком ДЖКХ Администрации г. Кургана направлено требование (исх. от 29.08.2017 № 947) об уплате неустойки в адрес ООО «Промресурс» в сумме 65 314,32 рублей. Расчет неустойки производился в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом». Оплата произведена платежными поручениями на общую сумму 919 920,00 рублей, в том числе:

- 252 889,27 рублей за счет средств Фонда;
- 587 334,28 рублей за счет средств областного бюджета;
- 79 695,72 рублей за счет бюджета города.

Приказом Департамента финансов и имущества от 30.08.2017 № 936 «О принятии жилищного фонда с баланса Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана» принято с баланса ДЖКХ Администрации г. Кургана в муниципальную казну города Кургана квартира площадью 31,5 квадратных метров стоимостью 919 920,00 рублей по акту приема – передачи жилищного фонда.

Между ДЖКХ Администрации г. Кургана и ООО «Эверест» заключен муниципальный контракт от 25.10.2016 № 0143300006916000373-0113625-01 на приобретение 36 квартир в муниципальную собственность в строящемся многоквартирном доме для переселения граждан из аварийного жилья по адресу г. Курган, улица Калинина, д.16.

Предметом муниципального контракта является приобретение 36 квартир (однокомнатных – 17, двухкомнатных – 19) общей площадью 1570,4 квадратных метров.

Согласно пункту 6.1 муниципального контракта ООО «Эверест» после разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию передает ДЖКХ Администрации г. Кургана квартиры по акту приема-передачи не позднее 01 сентября 2017 года.

В соответствии с пунктом 4.1 цена муниципального контракта составляет 48 758 826,40 рублей, в том числе:

- 32 909 175,02 рублей за счет средств Фонда;
- 5 478 629,18 рублей за счет средств областного бюджета;
- 10 371 022,20 рублей за счет бюджета города.

Пунктами 7.5, 7.7, муниципального контракта предусмотрено обязательное условие об ответственности ООО «Эверест» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.

Дополнительным соглашением от 23.08.2017 к муниципальному контракту от 25.10.2016 № 0143300006916000373-0113625-01 увеличена общая площадь квартир на 2,2 квадратных метра, в соответствии с пунктом 1 общая площадь 36 квартир составила 1572,6 квадратных метров.

Проверкой исполнения муниципального контракта установлено: 36 квартир переданы ДЖКХ Администрации г. Кургана согласно акта приема-передачи от 23.08.2017 № 1 и универсальному передаточному документу от 28.08.2017 № 8.

Оплата произведена платежными поручениями на общую сумму 48 758 826,40 рублей, в том числе:

- 32 909 175,02 рублей за счет средств Фонда;
- 5 478 629,18 рублей за счет средств областного бюджета;
- 10 371 022,20 рублей за счет бюджета города.

Приказом Департамента финансов и имущества от 30.08.2017 № 937 «О принятии жилищного фонда с баланса Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана» принято с баланса ДЖКХ Администрации г. Кургана в муниципальную казну города Кургана 36 квартир общей площадью 1572,6 квадратных метров общей стоимостью 48 758 826,40 рублей по акту приема – передачи жилищного фонда.

3. Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность, другие вопросы.

Проверкой порядка ведения бухгалтерского (бюджетного) учета по средствам на реализацию муниципальной адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы» в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» нарушения не выявлены.

Проверкой ведения регистров бухгалтерского учета в соответствии с Приказом Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» нарушения не выявлены.

Проверкой достоверности и своевременности представления бюджетной отчетности, правильности ведения аналитического учета проверяемых средств, соответствия данным синтетического учета нарушения не выявлены.

Проверкой достоверности и законности банковских операций по средствам Фонда за 2017 год, наличия оправдательных документов по произведенным операциям нарушений не выявлено.

4. Состояние расчетно-платежной дисциплины.

По состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018 согласно бухгалтерским документам задолженность по средствам Фонда в ДЖКХ Администрации г. Кургана отсутствовала.

Обобщенная информация о результатах выездной проверки:

Проверкой соблюдения условий предоставления и использования средств из федерального бюджета в виде имущественного взноса в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», за 2017 год нарушений не установлено.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего акта.

Приложения:

№ 1 Перечень законодательных и нормативных правовых актов;

№ 2 Копия Муниципальной адресной Программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013-2017 годы», с изменениями;

№ 3 Копия Соглашения от 28.01.2016 № 1ПС о направлении в 2016 году в бюджет города Кургана средства Фонда и субсидий областного бюджета для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, с изменениями;

№ 4 Реестр движения денежных средств;

№ 5 Копии справок уведомлений об изменении сметных назначений финансирования;

№ 6 Копии: Отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 01.01.2017, 01.01.2018 (форма по ОКУД 0503127); Отчета о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на реализацию программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

№ 7 Копии приказов Департамента финансов Администрации города Кургана от 27.09.2017 № 993, № 994, копии заявок на возврат от 27.09.2017 № 22, № 24, № 25, № 26;

№ 8 Копии: отчета о ходе переселения граждан из аварийного жилищного фонда; реестра наличия непредвиденных обстоятельств к отчету о ходе реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

Руководитель проверочной группы
главный контролер-ревизор
контрольно-ревизионного отдела
в финансово-бюджетной сфере
УФК по Курганской области

(должность)

(дата)

(подпись)

30.03.2018  К.О. Курячий

Акт выездной проверки получил

г. Курган

директор АЖКХ Александр Павлович
Томшов А.И.

30.03.2018 

(должность и Ф.И.О. представителя объекта контроля, получившего документ, дата, подпись)